



COMUNE DI VICO DEL GARGANO  
provincia di Foggia



## PROGETTO DEFINITIVO\_ESECUTIVO

Sistemazione e completamento della pavimentazione  
stradale del centro urbano:  
\_Via Papa Giovanni XXIII

Importo progetto: 650.000,00 euro



ALL.  
C7

Scala

## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

UFFICIO TECNICO COMUNALE  
-V SETTORE-

Piazza San Domenico  
e-mail vicodelgargano@postecert.it Tel. 0884/967364

Il Progettista  
Ing. Pio Gianluca TONTI

Il R.U.P.  
Arch. Michele Longo

Il Sindaco  
Dott. Michele Sementino

16. 11. 2018

**LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DEL CENTRO URBANO \_ VIA PAPA GIOVANNI XXIII -**  
**Importo € 650'000,00**

**CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI**

	LAVORAZIONI	DURATA giorni	IMPORTO IN EURO	SETTIMANE																													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
1	1.1 Realizzazione della recinzione	3	6 736,27	█																													
	1.2 Allestimento area logistica	7	3 283,50	█																													
2	2.1 Rimozione di Cordoli in Pietra	10	2 688,80				█																										
	2.2 Rimozione di Pavimentazione in marmette di cemento	21	41 151,60	█																													
	2.3 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso	2	1 282,25																														
	2.4 Demolizione di massetto in calcestruzzo	21	51 832,00	█																													
	2.5 Scavo a sezione aperta e a sezione ristretta	3	1 557,77																														
	2.6 Traporto a Rifiuto e smaltimento	21	55 516,27																														
3	3.1 Posa in opera di Cordoni	15	70 020,01		█				█				█					█								█							
	3.2 Realizzazione di massetto in cls	50	85 408,53		█	█			█	█			█	█				█	█						█	█							
	3.3 Posa di pavimentazione in masselli in cls autobloccanti	50	77 291,93			█	█			█	█			█	█																		
	3.4 Posa di pavimentazione in lastre di calcestruzzo pressate	15	32 017,68																														
	3.5 Posa di pavimentazione in masselli autobloccanti tipo listello antico	7	17 670,63																														
	3.6 Posa di pavimentazione in conglomerato bituminoso	3	3 356,40																														
4	4.1 Posa in opera di tubazione pozzetti	7	15 147,66																														
	4.2 Posa in opera di sabbia e rinterro degli scavi	3	2 981,50																														
	4.3 Messa in quota di chiusini e pozzetti	15	4 447,40		█				█				█						█							█							
	4.4 Posa di elettropompa e caditoie di raccolta acque	3	5 585,30																														
	4.5 Posa in opera di griglie per protezione alberi	15	17 880,60																														
	4.6 Posa in opera di dissuasori pedonali	10	3 604,80																														
5	5 Smobilizzo cantiere	1	0,00																														
<b>SAL</b>				<b>1° SAL</b>					<b>2° SAL</b>					<b>3° SAL</b>					<b>4° SAL</b>					<b>5° SAL</b>					<b>6° ED ULTIMO SAL</b>				
<b>IMPORTO LORDO IN EURO</b>				87 128,11					87 922,02					86 047,33					94 911,20					84 811,79					58 640,45				
<b>Importo progressivo</b>				€ 87 128,11					€ 175 050,13					€ 261 097,46					€ 356 008,66					€ 440 820,45					€ 499 460,90				
<b>%</b>				17,44%					35,77%					53,35%					71,28%					88,26%					100,00%				